



Reg. Gen. Det. n. 76 del
24/02/2017

COMUNE DI CONDOFURI

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

* * * * *

AREA TECNICA E TERRITORIO SERVIZIO I

Lavori Pubblici, Ambiente e SUAP

CODICE UFFICIO: MHDMMZM

Via Madonna della Pace, 26 - 89030 Condofuri (RC)

Centralino tel. 0965.776000 - Fax 0965.720632 - PEC: protocollo.condofuri@asmepec.it

C.F./P.I. 00162630800

<http://www.comune.condofuri.rc.it>

Determinazione n. 29 del 24/02/2017

OGGETTO:

**Lavori per la realizzazione di una condotta destinata alla canalizzazione delle acque meteoriche in via Salinella- CIG: Z291B2F42E;
Liquidazione della fattura n. 4 del 04/02/2017 dei lavori di cui alla determinazione n. 25 del 26/10/2016;
Ditta TGM Costruzioni di Tuscano Giuseppe Maria con sede in Bova Marina (RC)
CAP: 89030, alla via Fiume snc C.F. TSCGPP85H20F112M P. Iva: 02476100801.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E TERRITORIO - SERVIZIO I

VISTO il decreto Sindacale n. 2 del 23/01/2017 in atti al prot. com.le n. 934 del 23/01/2017 con il quale venivano assegnate la titolarità della posizione organizzativa e la responsabilità dell'impiego dei relativi fondi del bilancio per quanto attiene l'Area Tecnica e Territorio Servizio I – Lavori Pubblici-Ambiente-SUAP;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO lo statuto comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 34 del 10.10.1991, integrato e adeguato con Deliberazioni di C.C. n. 13 del 26.09.1992, n. 15 del 29.04.1994, n. 20 del 28.12.1999, n. 18 del 17.10.2002 e n. 19 del 28.11.2005;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»"

VISTO il "Regolamento di contabilità", approvato con Deliberazione di C.C. n. 44 del 14.09.2015;

VISTO il "Regolamento comunale del sistema integrato dei controlli interni", approvato con Delibera di C.C. n. 03 del 24.01.2013;

RICHIAMATO L'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art.6 del DPR 62/2013, per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interesse né in capo al responsabile del procedimento

né in capo al soggetto che sottoscrive il presente provvedimento”.

DATO ATTO CHE ai sensi dell'articolo 80, comma 1 del D.lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

RICHIAMATA la determinazione dell'Area Tecnica e Territorio Servizio I n. 25 del 26/10/2016, avente ad oggetto: *“Lavori per la realizzazione di una condotta destinata alla canalizzazione delle acque meteoriche in via Salinella”*, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 5034 del 26/10/2016 di Euro 27.526,40 sul cap. 9740 Piano dei conti. U.1.03.02.09.008 del bilancio dell'esercizio 2016 a favore della ditta Ditta TGM Costruzioni di Tuscano Giuseppe Maria con sede in Bova Marina (RC) CAP: 89030, alla via Fiume snc C.F. TSCGPP85H20F112M P. Iva: 02476100801 per procedere all'acquisizione in dei lavori di cui sopra previo ricorso ad affidamento diretto avvenuto mediante l'utilizzo della Centrale Unica di Committenza, , alla quale questo Ente ha aderito tramite delibera di G.C. n. 45 del 22/12/2014, ai sensi l'articolo 37, comma 1 bis del d.lgs. 50/2016, previa richiesta di n. 5 preventivi;

RILEVATO CHE il lavoro di cui sopra, è stato affidato con verbale di consegna del 03/11/2016 registrato al prot. com. n. 11446 del 07/11/2016, nel quale era prevista la fine lavori per il giorno 26/11/2016;

VISTA la richiesta di proroga per 25 giorni in atti al prot. n. 12190 del 25/11/2016, motivata dalla presenza di sotto servizi non rilevabile e giorni di pioggia;

TENUTO CONTO della possibilità di accordare la richiesta di proroga di cui sopra, essendo motivata la richiesta;

VISTI il computo metrico di contabilità finale, il quadro comparativo e la planimetria di esecuzione, dai quali si evince che i lavori sono stati eseguiti in quantità maggiori per la presenza di interferenze non prevedibili, consistenti nella presenza di un basamento di cls al di sotto del manto stradale nel tratto adiacente alla S.S: 106 e lavorazioni affini come meglio indicate e computate nel computo metrico, per un importo maggiore di € 657,56 iva 10% compresa;

RAVVISATA la necessità di incrementare l'impegno assunto per i lavori in oggetto di € 657,56 per le maggiori lavorazioni effettuate;

VISTO che la prestazione di quanto sopra è stata regolarmente eseguita;

VISTO il certificato di ultimazione lavori, siglato in data 21/12/2016;

VISTA la fattura elettronica, per la detta acquisizione, della ditta TGM Costruzioni di Tuscano Giuseppe Maria con sede in Bova Marina (RC) CAP: 89030, alla via Fiume snc C.F. TSCGPP85H20F112M P. Iva: 02476100801, inerente alla spesa, acquisita al prot. com. n. 2263 del 21/02/2017 :

- fattura n. 4 del 04/02/2017 codice identificativo trasmittente n. IT07945211006 progressivo di invio n. 14MK2 di euro 28.183,96 al lordo di IVA 10%;

DATO ATTO ALTRESI CHE è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), Numero Protocollo INPS_5360711 Data richiesta 21/12/2016 Scadenza validità 20/04/2017 allegato alla presente, attestante la regolarità contributiva della ditta sopra indicata

CONSIDERATO di aver adempiuto agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013;

DATO ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010;

RITENUTO di dover dare esecuzione al provvedimento di spesa, sulla base della documentazione pervenuta, idonea a comprovare il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;

RISCONTRATA la regolarità della surrichiamata documentazione agli effetti contabili e fiscali, ed attesa l'opportunità di procedere alla liquidazione nell'importo complessivo di euro 28.183,96 ;

TENUTO CONTO CHE ai sensi dell'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015, l'importo relativo all'IVA sarà trattenuto dall'ente e versato all'erario per conto del fornitore;

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. **di incrementare** l'impegno assunto per l'esecuzione dei lavori in oggetto per un importo maggiorativo di € 657,56 sul cap. 9740, piano dei conti U.1.03.02.09.008 del bilancio 2017, per le maggiori lavorazioni effettuate come descritte nel computo metrico di contabilità finale;
2. **di concedere** la proroga di giorni 25. Come da richiesta prot. n. 12190 del 25/11/2016;

3. **di liquidare** la somma totale di euro 28.183,96 nel seguente modo:
 - € 27.526,40 imputata al cap. 9740 piano dei conti U.1.03.02.09.008 bil. 2016 imp. n. 5034 del 26/10/2016;
 - € 657,56 imputata al cap. 9740 piano dei conti U.1.03.02.09.008 bil. 2017;
4. **di provvedere** alla liquidazione della relativa fattura di cui in premessa, per un importo complessivo di euro 28.183,96 (IVA inclusa) a favore della ditta TGM Costruzioni di Tuscano Giuseppe Maria con sede in Bova Marina (RC) CAP: 89030, alla via Fiume snc C.F. TSCGPP85H20F112M P. Iva: 02476100801 per l'intervento in oggetto, sul conto dedicato indicato, codice IBAN: IT98V0306781310000000010469 come da dichiarazione di tracciabilità in atti al prot. com. n. 2431 del 24/02/2017;
5. **di dare atto che** il C.I.G. è: **Z291B2F42E**;
6. **di dare atto che** ai sensi dell'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;
7. **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
8. **di dare atto che** il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. **di dare atto che** il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.;

RICHIEDE

l'emissione del mandato per un importo complessivo di euro 28.183,96 a carico del bilancio, capitoli ed impegni sopra citati, a favore della ditta indicata nell'elenco fattura, in atti, in pagamento dell'intervento specificato in premessa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E TERRITORIO - SERVIZIO I
Arch. Simone Gangemi

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

AREA TECNICA E TERRITORIO - SERVIZIO I

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile dell'Area Tecnica e Territorio in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E TERRITORIO - SERVIZIO I
Arch. Simone Gangemi

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia parere favorevole

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Dr.ssa Stefania Sgambellone

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Impegno	Data	Importo	Piano dei conti	Capitolo	Esercizio
5034	26/10/2016	27.526,40	U.1.03.02.09.008	9740	2016
202	27/02/2017	657,56	U.1.03.02.09.008	9740	2017

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Dr.ssa Stefania Sgambellone

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata all'albo pretorio informatico dell'Ente per 15 giorni consecutivi

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E TERRITORIO - SERVIZIO I
(adetto alla pubblicazione per la propria area)
Arch. Simone Gangemi

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
